

Municipio de : PIJIJAPAN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

15-may.-24

Pág. 1 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

05 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

0501PIM11614301090	REH. Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00						

07 INFRAESTRUCTURA CAMINERA

0709PIM08615301090	REHABILITACION DE PUENTES COLGANTES VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS LOCALIDADES	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
0707PIM09615301090	REHABILITACION DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,650,000.00	1,650,000.00	0.00						

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0817POT02615301090	REHABILITACION DE ALCANTARILLAS DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS LOCALIDADES	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
0801PIM06615301090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PANTEON MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,219.00	PERSONA
08010PIM2615401090	PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,468,161.97	2,468,161.97	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,568,161.97	3,568,161.97	0.00						

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1021PIM05612301090	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00						

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1213PIMA1612301090	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			500,000.00	500,000.00	0.00						

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

1705POT03614301090	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA 2A. AV. NORTE ORIENTE GANADERA LOCAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	169,000.00	169,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,219.00	PERSONA
17100PIM3614301090	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA

Municipio de : PIJIJAPAN

AFFPOA

15-may.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 2 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

1701PIM04612301090	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,581,000.00	3,581,000.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
17050PIM1614301090	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			7,750,000.00	7,750,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			16,468,161.97	16,468,161.97	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			16,468,161.97	16,468,161.97	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

UR URBANIZACIÓN

20 PAVIMENTACIÓN

2001EA001614101090	001 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA)	0073 EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	2,909,701.09	2,909,701.09	0.00	---	0.00	1,190.00	METRO CUADRADO	1,611.00	PERSONA
2001EA002614101090	002 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA CALLE NORTE ENTRE LA PRIMERA AV. NORTE ORIENTE Y LA SEGUNDA AV. NORTE ORIENTE	0073 EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	1,730,804.65	1,730,804.65	0.00	---	0.00	1,010.41	METRO CUADRADO	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,640,505.74	4,640,505.74	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,640,505.74	4,640,505.74	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			4,640,505.74	4,640,505.74	0.00						

EC FAISMUN REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)

0901030736141010900	073 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0271 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	38.75	43.20	METRO CUBICO	888.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00						
<b>13 TANQUE SÉPTICO CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE</b>											
1301030646141011000	064 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	0282 EL LLANITO	652,876.38	652,876.38	0.00	---	61.01	1.00	PZA	18,219.00	PERSONA

Municipio de : PIJIJAPAN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

15-may.-24

Pág. 3 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

<b>Sub Total por Subprograma</b>			652,876.38	652,876.38	0.00						
<b>14</b>	<b>RED DE ALCANTARILLADO (OIR)</b>										
1401030786143010900	078 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0117 EJIDO LA CENTRAL	375,267.88	375,267.88	0.00	--	91.25	110.00	METRO LINEAL	888.00	PERSONA
1405030396143010900	039 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0052 BARRIO EL ARENAL	9,189.26	9,189.26	0.00	--	0.00	201.95	METRO LINEAL	126.00	PERSONA
1401030886141010900	088 CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	0155 BARRIO SANTA ROSA	1,044,286.83	1,044,286.83	0.00	--	50.37	1,570.97	METRO LINEAL	81.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,428,743.97	1,428,743.97	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,081,620.35	4,081,620.35	0.00						
<b>ED EDUCACION</b>											
<b>23</b>	<b>PREPARATORIA U HOMÓLOGO (BARDA PERIMETRAL)</b>										
2301030836121010900	083 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PREPARATORIA FELIPE CARRILLO PUERTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,999.99	999,999.99	0.00	---	0.00	1.00	UNIDAD	888.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			999,999.99	999,999.99	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			999,999.99	999,999.99	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>09</b>	<b>CALLE</b>										
0901030876151010900	087 CONSTRUCCION DE BOULEVAR PRIMERA ETAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,344,999.99	4,344,999.99	0.00	--	0.00	200.00	METRO LINEAL	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,344,999.99	4,344,999.99	0.00						
<b>20</b>	<b>PAVIMENTACIÓN</b>										
2001030066141010900	006 PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO	0057 RANCHERIA URBINA	18,098.90	18,098.90	0.00	---	0.00	400.00	METRO CUADRADO	888.00	PERSONA
2001030306141010900	030 PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO	0195 RANCHERIA NUEVA FLOR	396,073.00	396,073.00	0.00	---	0.00	600.00	METRO CUADRADO	393.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			414,171.90	414,171.90	0.00						
<b>35</b>	<b>PARQUE PÚBLICO</b>										
3501030846141010900	084 CONSTRUCCION DE KIOSKO PREFABRICADO	0080 EJIDO HERMENEGILDO GALEANA	875,336.00	875,336.00	0.00	---	100.00	1.00	PZA	1,103.00	PERSONA

Municipio de : PIJIJAPAN

AFFPOA

15-may.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 4 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
3501030636141010900	063 CONSTRUCCION DE PARQUE IGNACIO LOPEZ RAYON	0080 EJIDO HERMENEGILDO GALEANA	1,823,482.97	1,823,482.97	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	1,103.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,698,818.97	2,698,818.97	0.00						
<b>41</b>	<b>ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO</b>										
4101030866141010900	086 CONSTRUCCION DE DOMO DE 22.00 X 32.00 METROS	0117 EJIDO LA CENTRAL	1,932,298.07	1,932,298.07	0.00	---	0.00	1.00	PZA	888.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,932,298.07	1,932,298.07	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			9,390,288.93	9,390,288.93	0.00						
<b>VI VIVIENDA</b>											
<b>18</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>										
1802300056144010900	005 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, RIA LAS MERCEDES	0129 RANCHERIA LAS MERCEDES	75,400.01	75,400.01	0.00	---	0.00	1.00	RED ELECTRICA	100.00	VIVIENDA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			75,400.01	75,400.01	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			75,400.01	75,400.01	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			14,547,309.28	14,547,309.28	0.00						
<b>FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>											
<b>PP SEGURIDAD PÚBLICA</b>											
<b>01</b>	<b>IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA</b>										
0102FA003113402010	003 PAGO DE SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,800,678.60	10,800,678.60	0.00	---	6.43	109.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0102FA003132202010	003 PAGO DE SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,350,084.83	1,350,084.83	0.00	---	0.00	109.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0102FA003398102010	003 PAGO DE SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	257,596.18	257,596.18	0.00	---	0.00	109.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			12,408,359.61	12,408,359.61	0.00						
<b>03</b>	<b>EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>										
0306FA005113402010	005 PAGO DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO	0001 CABECERA MUNICIPAL	204,000.00	204,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0306FA005398102010	005 PAGO DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,865.40	4,865.40	0.00	---	0.00	1.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA

Municipio de : PIJIJAPAN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

15-may.-24

Pág. 5 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306FA005375102010	005 PAGO DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0306FA005132202010	005 PAGO DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,500.00	25,500.00	0.00	---	0.00	1.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			334,365.40	334,365.40	0.00						
<b>05 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES</b>											
0516FA006113402010	006 PAGO DE SUELDO DEL JUEZ CALIFICADOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	97,800.00	97,800.00	0.00	---	0.00	1.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0516FA006132202010	006 PAGO DE SUELDO DEL JUEZ CALIFICADOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,225.00	12,225.00	0.00	---	0.00	1.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0516FA006398102010	006 PAGO DE SUELDO DEL JUEZ CALIFICADOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,332.53	2,332.53	0.00	---	0.00	1.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			112,357.53	112,357.53	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			12,855,082.54	12,855,082.54	0.00						
<b>R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</b>											
<b>07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA</b>											
0702FA002113402020	002 PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,641,294.68	2,641,294.68	0.00	---	8.38	38.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0702FA002132202020	002 PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	330,161.84	330,161.84	0.00	---	0.00	38.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0702FA002398102020	002 PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	62,994.87	62,994.87	0.00	---	0.00	38.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,034,451.39	3,034,451.39	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			3,034,451.39	3,034,451.39	0.00						
<b>RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES</b>											
<b>01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>											
0101FA012113402010	012 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,840,720.00	3,840,720.00	0.00	---	8.36	46.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0101FA012132202010	012 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	480,090.00	480,090.00	0.00	---	0.00	46.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0101FA012398102010	012 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	91,601.17	91,601.17	0.00	---	0.00	46.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,412,411.17	4,412,411.17	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,412,411.17	4,412,411.17	0.00						

Municipio de : PIJIJAPAN

AFFPOA

15-may.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 6 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL

04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

0401FA001113402140	001 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO COAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,258,320.00	1,258,320.00	0.00	--	8.33	12.00	PERSONA	12.00	PERSONA
0401FA001132202140	001 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO COAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	157,290.00	157,290.00	0.00	--	0.00	12.00	PERSONA	12.00	PERSONA
0401FA001398102140	001 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO COAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,010.93	30,010.93	0.00	--	0.00	12.00	PERSONA	12.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,445,620.93	1,445,620.93	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,445,620.93	1,445,620.93	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			21,747,566.03	21,747,566.03	0.00						

FC FORTAMUNDF REFRENDOS

UR URBANIZACIÓN

09 CALLE

0901000036153010900	064 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO E.C	0042 RANCHERIA LAS COACHES*	67,372.07	67,372.07	0.00	--	0.00	3.70	KILOMETRO	300.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			67,372.07	67,372.07	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			67,372.07	67,372.07	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			67,372.07	67,372.07	0.00						
<b>Total General</b>			57,470,915.09	57,470,915.09	0.00						

**Municipio de : PIJJIAPAN**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

**AFFPOA**

15-may.-24

Pág. 7 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN

\_\_\_\_\_  
GABRIELA LARA ORTIZ

\_\_\_\_\_  
ISAAC CORTES GARCIA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE