

Municipio de : PIJJIAPAN

AFFPOA

13-ago.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 1 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

05 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

0501PIM11614301090	REH. Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			0.00	0.00	0.00						

07 INFRAESTRUCTURA CAMINERA

0707PIM09615301090	REHABILITACION DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
0709PIM08615301090	REHABILITACION DE PUENTES COLGANTES VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS LOCALIDADES	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,650,000.00	1,650,000.00	0.00						

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0817POT02615301090	REHABILITACION DE ALCANTARILLAS DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS LOCALIDADES	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
08010PIM2615401090	PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,066,229.72	1,066,229.72	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,219.00	PERSONA
0801PIM06615301090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PANTEON MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,166,229.72	1,166,229.72	0.00						

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1021PIM05612301090	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,975,076.35	1,975,076.35	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,975,076.35	1,975,076.35	0.00						

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1213PIMA1612301090	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			0.00	0.00	0.00						

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1612PIM27511101030	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO DE OFICINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,854.98	2,854.98	0.00	---	100.00	1.00	ESCRITORIO	51,193.00	PERSONA
1605PIM14515101050	ADQUISICION DE IMPRESORA BHOTER	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,323.65	5,323.65	0.00	---	100.00	1.00	IMPRESORA	51,193.00	PERSONA
1605PIM18515101050	ADQUISICION DE IMPRESORA BHOTER	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,802.00	9,802.00	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO DE COMPUTO	51,193.00	PERSONA

Municipio de : PIJIJAPAN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

13-ago.-24

Pág. 2 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1603PIM24511101030	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO DE OFICINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,854.98	2,854.98	0.00	---	100.00	1.00	ESCRITORIO	51,193.00	PERSONA
1612PIM16565101100	ADQUISICION DE UN CELULAR CON CHIP MARCA SANSUNG	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,551.93	3,551.93	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	51,193.00	PERSONA
1612PIM12515101020	ADQUISICION DE UN NOBRAKE UPS 500 VA/250 WATS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,630.00	1,630.00	0.00	---	100.00	1.00	NO BRAKE	51,193.00	PERSONA
1610PIM13515102010	ADQUISICION DE IMPRESORA BHOTER	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,899.00	4,899.00	0.00	---	100.00	1.00	IMPRESORA	51,193.00	PERSONA
1612PIM22511101030	ADQUISICION DE UN ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CON LLAVE TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,547.58	5,547.58	0.00	---	100.00	1.00	ARCHIVERO	1.00	PERSONA
1612PIM26511101030	ADQUISICION DE UN ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,547.58	5,547.58	0.00	---	100.00	1.00	ARCHIVERO	51,193.00	PERSONA
1612PI0105641011000	ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BATS MARCA MIRAGE	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,489.99	6,489.99	0.00	---	100.00	1.00	MINISPLIT	51,193.00	PERSONA
1611PIM17515102120	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,899.00	4,899.00	0.00	---	100.00	1.00	IMPRESORA	51,193.00	PERSONA
1612PIM28511102150	ADQUISICION DE UNA CARPA PLEGABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,639.04	4,639.04	0.00	---	100.00	1.00	CARPA PLEGABLE	51,193.00	PERSONA
1611PIM15512102120	ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR MARCA HICENSE 7 P	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,158.28	8,158.28	0.00	---	100.00	1.00	REFRIGERADOR	51,193.00	PERSONA
1612PIM25515101030	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON ACCESORIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,992.54	11,992.54	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	51,193.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			78,190.55	78,190.55	0.00						
<b>17</b>	<b>REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA</b>										
1701PIM04612301090	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
17100PIM3614301090	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
17050PIM1614301090	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
1705POT03614301090	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA 2A. AV. NORTE ORIENTE GANADERA LOCAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			0.00	0.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,869,496.62	4,869,496.62	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			4,869,496.62	4,869,496.62	0.00						

Municipio de : PIJJIAPAN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

<b>09</b>	<b>RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)</b>										
0901EA030614101090	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MPIO. DE PIJJIAPAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,389,453.45	1,389,453.45	0.00	---	0.00	1.00	CASETA DE CONTROL	6,996.00	PERSONA
0902EA036614401090	036 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AMPLIACION SAN PEDRO)	0232 AMPLIACION SAN PEDRO	1,431,358.92	1,431,358.92	0.00	---	0.00	1,517.03	METRO LINEAL	18,219.00	PERSONA
0901EA034614101090	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A, ETAPA EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	0271 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	4,878,824.25	4,878,824.25	0.00	---	0.00	1,390.00	ML	29.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			7,699,636.62	7,699,636.62	0.00						
<b>32</b>	<b>DRENAJE SANITARIO (OIR)</b>										
3201EA017614101090	017 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LOC. LAS LOMAS )	0184 BARRIO LAS LOMAS	528,841.65	528,841.65	0.00	---	0.00	521.00	METRO LINEAL	18,219.00	PERSONA
3201EA029614101090	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAP DE LA LOCALIDAD SANTA ROSAA	0302 SANTA ROSA	1,499,471.11	1,499,471.11	0.00	---	0.00	96.00	M	370.00	PERSONA
3204EA016614301090	016 REHABILITACION DE PAMPAS (DESAZOLVE) LOCALIDAD BUENAVISTA	0064 EJIDO BUENAVISTA	2,083,350.00	2,083,350.00	0.00	---	0.00	2,430.00	METRO CUBICO	358.00	PERSONA
3201EA020614101090	020 CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (BARRIO LAS VEGAS)	0125 BARRIO LAS VEGAS	342,960.86	342,960.86	0.00	---	60.47	140.00	MTS	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,454,623.62	4,454,623.62	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			12,154,260.24	12,154,260.24	0.00						

UR URBANIZACIÓN

<b>02</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN (OIR)</b>										
0204EA014614301090	014 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDAD EL PICHICHI	0096 BARRIO EL PICHICHI	903,494.77	903,494.77	0.00	---	80.25	10.00	PZA	19,219.00	PERSONA
0201EA043614101090	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD EL GUARUMBO	0301 GUARUMBO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	155.00	PESOS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,903,494.77	3,903,494.77	0.00						

04 ALUMBRADO PÚBLICO

Municipio de : PIJIJAPAN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
04050EA19614301090	019 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0002 VARIAS LOCALIDADES	723,840.00	723,840.00	0.00	---	44.17	300.00	PZA	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			723,840.00	723,840.00	0.00						
<b>05 CAMINOS RURALES</b>											
0501EA010615101090	010 APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 1+140.00 (LOC. MIRAMAR)	0140 EJIDO MIRAMAR	2,586,782.98	2,586,782.98	0.00	---	0.00	1.14	KM	78.00	PERSONA
0505EA013615301090	013 REHABILITACION DE CAMINO (VARIAS LOCALIDADES )	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,899,999.99	1,899,999.99	0.00	---	0.00	7.00	KM	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,486,782.97	4,486,782.97	0.00						
<b>20 PAVIMENTACIÓN</b>											
2001EA044615101090	PAVIMENTACION DE CONCRETO MIXTO UBICADA EN EL BARRIO JUAN SABINES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,985,706.30	1,985,706.30	0.00	---	0.00	979.35	M2	18,219.00	PERSONA
2001EA007614101090	007 PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO (BARRIO FRAMBOYANES)	0019 BARRIO FRAMBOYANES	1,531,972.34	1,531,972.34	0.00	---	91.46	631.86	METRO CUADRADO	18,219.00	PERSONA
2001EA009614101100	009 PAVIMENTACION CONCRETO MIXTO DE LA AV. THOMAS ALVA EDISON ENTRE CALLE NIKOLA TESLA Y LA CALLE JONH D. ROCKEFELLER (BARRIO FRANBOYANES)	0019 BARRIO FRAMBOYANES	1,587,071.06	1,587,071.06	0.00	---	82.92	709.75	METRO LINEAL	18,219.00	PERSONA
2001EA027615101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. DEL KM. 0+000 AL KM 0+500 EN LA LOCALIDAD ISLA MORELOS	0167 EJIDO ISLA MORELOS	3,267,035.28	3,267,035.28	0.00	---	0.00	3,250.00	M2	300.00	PERSONA
2001EA028615101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO KM 0+500 AL KM 1+000 . EN LA LOCALIDAD ISLA MORELOS	0167 EJIDO ISLA MORELOS	3,267,035.28	3,267,035.28	0.00	---	0.00	3,250.00	M2	300.00	PERSONA
2001EA045615101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD HEBERTO CASTILLO	0065 COLONIA HEBERTO CASTILLO	1,428,709.38	1,428,709.38	0.00	---	0.00	700.00	M2	175.00	PERSONA
2001EA002614101090	002 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA CALLE NORTE ENTRE LA PRIMERA AV. NORTE ORIENTE Y LA SEGUNDA AV. NORTE ORIENTE	0073 EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	1,730,804.65	1,730,804.65	0.00	---	0.00	1,010.41	METRO CUADRADO	18,219.00	PERSONA
2001EA006615101090	006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (LOC. NUEVO MILENIO RENACIMIENTO)	0088 BARRIO NUEVO MILENIO RENACIMIENTO 17 DE MAYO	1,507,784.09	1,507,784.09	0.00	---	52.32	872.90	PZA	18,219.00	PERSONA
2001EA011614101090	011 PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO 0+000 AL 0+198.04 (BARRIO SANTA CRUZ)	0095 BARRIO SANTA CRUZ	2,002,958.18	2,002,958.18	0.00	---	0.00	1,550.08	METRO CUADRADO	18,219.00	PERSONA

Municipio de : PIJIJAPAN

AFFPOA

13-ago.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 5 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001EA005615101090	005 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA OCTAVA AV. NORTE PONIENTE ENTRE LA QUINTA CALLE NORTE PONIENTE Y LA PONIENTE NORTE ENTRE CARRETERA FEDERAL ARRIAGA TAPACHULA Y LA OCTAVA AV NORTE PONIENTE (BARRIO EL ARENAL)	0052 BARRIO EL ARENAL	2,282,447.84	2,282,447.84	0.00	--	60.99	346.00	METRO LINEAL	140.00	PERSONA
2001EA050615101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,549,853.10	1,549,853.10	0.00	---	0.00	700.00	M2	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			22,141,377.50	22,141,377.50	0.00						
<b>30</b>	<b>CANCHA PÚBLICA</b>										
3001EA004614101090	CONSTRUCCION DE CANCHA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD COLIMA	0281 RANCHERIA COLIMA	510,669.47	510,669.47	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	178.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			510,669.47	510,669.47	0.00						
<b>35</b>	<b>PARQUE PÚBLICO</b>										
3501EA023614101090	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO GENARO CHAU ORDOÑEZ 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL ALFARO	0263 BARRIO DR. RAFAEL ALFARO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	6,993.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00						
<b>41</b>	<b>ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO</b>										
4101EA008614101090	CONSTRUCCION DEL DOMO DE 18.00 X 32.00 Y CANCHA EN LA LOCALIDAD SANTA VIRGINIA	0072 EJIDO SANTA VIRGINIA	2,776,608.40	2,776,608.40	0.00	---	0.00	1.00	DOMO	6,993.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,776,608.40	2,776,608.40	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			36,042,773.11	36,042,773.11	0.00						
<b>VI VIVIENDA</b>											
<b>18</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>										
1802EA026614401090	AMPLIACION DE LA LINEA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO ARBOLEDAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	930,279.70	930,279.70	0.00	--	0.00	12.00	POSTE	28.00	VIVIENDA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			930,279.70	930,279.70	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			930,279.70	930,279.70	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			49,127,313.05	49,127,313.05	0.00						

Municipio de : PIJIJAPAN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

13-ago.-24

Pág. 6 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

EC FAISMUN REFRENDOS

VI VIVIENDA

18	ELECTRIFICACIÓN RURAL									
1802300056144010900	005 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, RIA LAS MERCEDES	0129 RANCHERIA LAS MERCEDES	75,400.01	75,400.01	0.00	---	0.00	1.00 RED ELECTRICA	100.00	VIVIENDA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			75,400.01	75,400.01	0.00					
<b>Sub Total por Programa</b>			75,400.01	75,400.01	0.00					
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			75,400.01	75,400.01	0.00					

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

20	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS									
2002FA010392201090	010 PAGO DE DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	717,400.00	717,400.00	0.00	---	25.00	1.00 LOTE	18,219.00	PERSONA
2001FA017392201090	017 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	43,200.00	43,200.00	0.00	---	25.00	1.00 LOTE	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			760,600.00	760,600.00	0.00					
<b>Sub Total por Programa</b>			760,600.00	760,600.00	0.00					

PP SEGURIDAD PÚBLICA

01	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA									
0102FA003132202010	003 PAGO DE SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,350,084.83	1,350,084.83	0.00	---	0.00	109.00 PERSONA	18,219.00	PERSONA
0102FA003113402010	003 PAGO DE SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,800,678.60	10,800,678.60	0.00	---	30.92	109.00 PERSONA	18,219.00	PERSONA
0102FA003398102010	003 PAGO DE SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	257,596.18	257,596.18	0.00	---	0.00	109.00 PERSONA	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			12,408,359.61	12,408,359.61	0.00					
03	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICI									
0306FA011296102010	011 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	1.00 LOTE	18,219.00	PERSONA

Municipio de : PIJIJAPAN

AFFPOA

13-ago.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 7 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306FA011261102010	011 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,552,801.98	1,552,801.98	0.00	---	16.18	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0306FA011355102010	011 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	18.38	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,352,801.98	2,352,801.98	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			14,761,161.59	14,761,161.59	0.00						
<b>PR PROCESOS DE RECUPERACIÓN</b>											
<b>01 PROCESOS DE RECUPERACIÓN</b>											
0102FA013261102010	013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADES DE LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	728,398.15	728,398.15	0.00	---	41.19	30,550.33	LITRO	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			728,398.15	728,398.15	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			728,398.15	728,398.15	0.00						
<b>R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</b>											
<b>02 SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE BARRANCAS</b>											
0200FA25614101090	025 DISEÑO DE EMISORAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	345,032.96	345,032.96	0.00	---	89.01	1.00	LOTE	28,593.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			345,032.96	345,032.96	0.00						
<b>07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA</b>											
0702FA002132202020	002 PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	330,161.84	330,161.84	0.00	---	0.00	38.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0702FA002398102020	002 PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	62,994.87	62,994.87	0.00	---	0.00	38.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0701FA004296102020	004 EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	217,686.48	217,686.48	0.00	---	45.92	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0701FA004541102020	004 EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0702FA002113402020	002 PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,641,294.68	2,641,294.68	0.00	---	41.87	38.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,502,137.87	3,502,137.87	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			3,847,170.83	3,847,170.83	0.00						

Municipio de : PIJIJAPAN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

13-ago.-24

Pág. 8 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES**

<b>01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>											
0101FA012132202010	012 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	480,090.00	480,090.00	0.00	--	0.00	46.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0101FA012113402010	012 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,840,720.00	3,840,720.00	0.00	--	42.00	46.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0101FA012398102010	012 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	91,601.17	91,601.17	0.00	--	0.00	46.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,412,411.17	4,412,411.17	0.00						
<b>02 REDUCCIÓN DE RIESGOS</b>											
0203FA014511102010	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,000.00	8,000.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0203FA015296102010	015 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	236,178.00	236,178.00	0.00	--	1.39	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0203FA014519102010	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,000.00	22,000.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0203FA014275102010	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	93,006.48	93,006.48	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0203FA014253102010	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,200.00	14,200.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0203FA014254102010	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	46,000.00	46,000.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0203FA015355102010	015 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	160,937.05	160,937.05	0.00	--	21.57	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0203FA014291102010	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	45,825.00	45,825.00	0.00	--	4.91	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0203FA014515102010	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	63,000.00	63,000.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0203FA014272102010	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	603,911.80	603,911.80	0.00	--	26.21	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0203FA014355102010	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	52,218.01	52,218.01	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0203FA014251102010	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,653.71	30,653.71	0.00	--	24.12	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,375,930.05	1,375,930.05	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			5,788,341.22	5,788,341.22	0.00						

**SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA**

**01 DESAYUNOS ESCOLARES**



Municipio de : PIJJIAPAN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

13-ago.-24

Pág. 9 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0100FA020443101090	020 DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 50 CENTROS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,437,099.70	4,437,099.70	0.00	---	0.00	50.00	ESCUELA	18,219.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,437,099.70	4,437,099.70	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,437,099.70	4,437,099.70	0.00						
<b>SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>											
<b>06 APOYO A PERSONAS C/CAPACIDADES DIFERENTES O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD</b>											
0600FA009441101090	009 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS VULNERABLES	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,714,542.03	1,714,542.03	0.00	---	97.30	124.00	PERSONA	124.00	PERSONA
0600FA022441101090	022 ENTREGA DE LAMINAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	---	100.00	2,820.00	PZA	250.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,314,542.03	2,314,542.03	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			2,314,542.03	2,314,542.03	0.00						
<b>SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL</b>											
<b>04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>											
0401FA001132202140	001 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO COAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	157,290.00	157,290.00	0.00	---	0.00	12.00	PERSONA	12.00	PERSONA
0401FA001398102140	001 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO COAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,010.93	30,010.93	0.00	---	0.00	12.00	PERSONA	12.00	PERSONA
0401FA001113402140	001 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO COAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,258,320.00	1,258,320.00	0.00	---	41.67	12.00	PERSONA	12.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,445,620.93	1,445,620.93	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,445,620.93	1,445,620.93	0.00						
<b>TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD</b>											
<b>01 FOMENTO AGRÍCOLA</b>											
01000FA06441101090	006 ENTREGA DE AVES DE TRASPATIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	530,000.00	530,000.00	0.00	---	100.00	15,000.00	PZA	500.00	PERSONA
0100FA024441101090	024 ENTREGA DE SEMILLA DE MAIZ A PRODUCTORES AGRICOLAS DE PIJJIAPAN CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1,000.00	PZA	500.00	PERSONA
01000FA05441101090	005 ENTREGA DE SEMILLA DE MAIZ A PRODUCTORES AGRICOLAS DE PIJJIAPAN CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	---	100.00	1,000.00	PZA	500.00	PERSONA

Municipio de : PIJIJAPAN

AFFPOA

13-ago.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 10 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0100FA023441101090	023 ENTREGA DE SILO DE MAIZ A PRODUCTORES GANADEROS DE PIJIJAPAN, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	---	100.00	4,000.00	PZA	330.00	PERSONA
0100FA021441101090	021 ENTREGA DE GALLINAS PONEDORAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	270,000.00	270,000.00	0.00	---	100.00	1,500.00	PZA	250.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00						
<b>06 APOYO A PRODUCTORES ACUÍCOLAS Y PESQUEROS</b>											
0600FA026441101090	026 FOMENTO A LA PRODUCCION PESQUERA	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	---	30.57	1.00	LOTE	417.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			600,000.00	600,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			3,600,000.00	3,600,000.00	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>11 INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS</b>											
11010FA24612101090	024 CONSTRUCCION DE CASA DE SISTEMAS DE WATER MISSION (PUENTE MARGARITAS)	0173 PUENTE MARGARITAS	337,146.30	337,146.30	0.00	---	0.00	1.00	PZA	150.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			337,146.30	337,146.30	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			337,146.30	337,146.30	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			38,020,080.75	38,020,080.75	0.00						
<b>FC FORTAMUNDF REFRENDOS</b>											
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>09 CALLE</b>											
0901000036153010900	064 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO E.C	0042 RANCHERIA LAS COACHES*	67,372.07	67,372.07	0.00	---	0.00	3.70	KILOMETRO	300.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			67,372.07	67,372.07	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			67,372.07	67,372.07	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			67,372.07	67,372.07	0.00						

**Municipio de : PIJJIAPAN**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

**AFFPOA**

13-ago.-24

Pág. 11 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Total General**      92,159,662.50      92,159,662.50      0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN

TESORERO

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ARCHILA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
GABRIELA LARA ORTIZ

SINDICO

\_\_\_\_\_  
ISAAC CORTES GARCIA

PRESIDENTE