

Municipio de : PIJIJAPAN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

AFFPOA

14-nov.-24

Pág. 1 de 15

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

05 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

0501PIM11614301090	REH. Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
--------------------	--	-------------------------	------	------	------	-----	-----	------	----------------	-----------	---------

Sub Total por Subprograma

0.00 0.00 0.00

07 INFRAESTRUCTURA CAMINERA

0709PIM08615301090	REHABILITACION DE PUENTES COLGANTES VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS LOCALIDADES	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
0707PIM09615301090	REHABILITACION DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

1,650,000.00 1,650,000.00 0.00

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0801PIM06615301090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PANTEON MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	18,219.00	PERSONA
08010PIM2615401090	PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,066,229.72	1,066,229.72	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,219.00	PERSONA
0817POT02615301090	REHABILITACION DE ALCANTARILLAS DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS LOCALIDADES	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

1,166,229.72 1,166,229.72 0.00

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1021PIM05612301090	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	317,326.08	317,326.08	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	------	----------------	-----------	---------

Sub Total por Subprograma

317,326.08 317,326.08 0.00

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1213PIMA1612301090	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
--------------------	-------------------------------------	-------------------------	------	------	------	-----	-----	------	----------------	-----------	---------

Sub Total por Subprograma

0.00 0.00 0.00

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1612PI0105641011000	ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BATS MARCA MIRAGE	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,489.99	6,489.99	0.00	---	100.00	1.00	MINISPLIT	51,193.00	PERSONA
1611PIM15512102120	ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR MARCA HICENSE 7 P	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,158.28	8,158.28	0.00	---	100.00	1.00	REFRIGERADOR	51,193.00	PERSONA

Municipio de : PIJIJAPAN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1612PIM20564102090	ADQUISICION DE UN CLIMA TIPO MINISPLIT PARA EL AREA DE SALUD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,120.60	15,120.60	0.00	---	100.00	1.00	PZA	25,111.00	PERSONA
1612PIM16565101100	ADQUISICION DE UN CELULAR CON CHIP MARCA SANSUNG	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,551.93	3,551.93	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	51,193.00	PERSONA
1612PIM25515101030	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON ACCESORIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,992.54	11,992.54	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	51,193.00	PERSONA
1612PIM28511102150	ADQUISICION DE UNA CARPA PLEGABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,639.04	4,639.04	0.00	---	100.00	1.00	CARPA PLEGABLE	51,193.00	PERSONA
1610PIM13515102010	ADQUISICION DE IMPRESORA BHOTER	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,899.00	4,899.00	0.00	---	100.00	1.00	IMPRESORA	51,193.00	PERSONA
1612PIM12515101020	ADQUISICION DE UN NOBRAKE UPS 500 VA/250 WATS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,630.00	1,630.00	0.00	---	100.00	1.00	NO BRAKE	51,193.00	PERSONA
1612PIM22511101030	ADQUISICION DE UN ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CON LLAVE TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,547.58	5,547.58	0.00	---	100.00	1.00	ARCHIVERO	1.00	PERSONA
1603PIM24511101030	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO DE OFICINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,854.98	2,854.98	0.00	---	100.00	1.00	ESCRITORIO	51,193.00	PERSONA
1605PIM14515101050	ADQUISICION DE IMPRESORA BHOTER	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,323.65	5,323.65	0.00	---	100.00	1.00	IMPRESORA	51,193.00	PERSONA
1612PIM26511101030	ADQUISICION DE UN ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,547.58	5,547.58	0.00	---	100.00	1.00	ARCHIVERO	51,193.00	PERSONA
1612PIM27511101030	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO DE OFICINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,854.98	2,854.98	0.00	---	100.00	1.00	ESCRITORIO	51,193.00	PERSONA
1611PIM17515102120	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,899.00	4,899.00	0.00	---	100.00	1.00	IMPRESORA	51,193.00	PERSONA
1605PIM18515101050	ADQUISICION DE IMPRESORA BHOTER	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,802.00	9,802.00	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO DE COMPUTO	51,193.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			93,311.15	93,311.15	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1705POT03614301090	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA 2A. AV. NORTE ORIENTE GANADERA LOCAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	18,219.00	PERSONA
17100PIM3614301090	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
1701PIM04612301090	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
17050PIM1614301090	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	REHABILITACION	18,219.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			0.00	0.00	0.00						

Municipio de : PIJIJAPAN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

3,226,866.95 3,226,866.95 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

3,226,866.95 3,226,866.95 0.00

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)

0902EA036614401090	036 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AMPLIACION SAN PEDRO)	0232 AMPLIACION SAN PEDRO	1,431,358.92	1,431,358.92	0.00	---	65.38	1,517.03 METRO LINEAL	18,219.00	PERSONA
0901EA034614101090	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A, ETAPA EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	0271 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	4,878,824.25	4,878,824.25	0.00	---	82.55	1,390.00 ML	29.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

6,310,183.17 6,310,183.17 0.00

13 TANQUE SÉPTICO CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE

1301EA058614101090	058 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA (BARRIO SANTA ROSA)	0155 BARRIO SANTA ROSA	1,940,858.63	1,940,858.63	0.00	---	0.00	1.00 PZA	18,219.00	PERSONA
--------------------	--	------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	----------	-----------	---------

Sub Total por Subprograma

1,940,858.63 1,940,858.63 0.00

14 RED DE ALCANTARILLADO (OIR)

1405EA065614301090	065 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1RA ETAPA	0063 FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR	726,256.37	726,256.37	0.00	---	0.00	272.50 METRO LINEAL	18,219.00	PERSONA
--------------------	--	---------------------------------	------------	------------	------	-----	------	---------------------	-----------	---------

Sub Total por Subprograma

726,256.37 726,256.37 0.00

32 DRENAJE SANITARIO (OIR)

3204EA016614301090	016 REHABILITACION DE PAMPAS (DESAZOLVE) LOCALIDAD BUENAVISTA	0064 EJIDO BUENAVISTA	2,083,350.00	2,083,350.00	0.00	---	98.40	2,430.00 METRO CUBICO	358.00	PERSONA
3201EA029614101090	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAP DE LA LOCALIDAD SANTA ROSAA	0302 SANTA ROSA	1,499,471.11	1,499,471.11	0.00	---	0.00	96.00 M	370.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

3,582,821.11 3,582,821.11 0.00

Sub Total por Programa

12,560,119.28 12,560,119.28 0.00

UR URBANIZACIÓN

02 ELECTRIFICACIÓN (OIR)

0202EA069614401090	069 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	0229 MANCOMUN SAN ANTONIO	1,801,474.93	1,801,474.93	0.00	---	0.00	20.00 PZA	11.00	PERSONA
--------------------	---	---------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------	-------	---------

Municipio de : PIJJIAPAN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0201EA043614101090	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD EL GUARUMBO	0301 GUARUMBO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	155.00	PESOS
Sub Total por Subprograma			4,801,474.93	4,801,474.93	0.00						
04 ALUMBRADO PÚBLICO											
04050EA19614301090	019 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0002 VARIAS LOCALIDADES	723,840.00	723,840.00	0.00	---	44.17	300.00	PZA	18,219.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			723,840.00	723,840.00	0.00						
05 CAMINOS RURALES											
0505EA074615301090	074 REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0002 VARIAS LOCALIDADES	173,287.76	173,287.76	0.00	---	73.63	0.54	KM	18,219.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			173,287.76	173,287.76	0.00						
10 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA											
1002EA059612301090	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,598,193.70	3,598,193.70	0.00	---	29.00	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			3,598,193.70	3,598,193.70	0.00						
20 PAVIMENTACIÓN											
2001EA044615101090	PAVIMENTACION DE CONCRETO MIXTO UBICADA EN EL BARRIO JUAN SABINES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,985,706.30	1,985,706.30	0.00	---	0.00	979.35	M2	18,219.00	PERSONA
2001EA054615101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL BARRIO EL COCAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,554,791.57	1,554,791.57	0.00	---	75.43	700.00	M2	18,219.00	PERSONA
2001EA024615101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS	0305 LAS LIMAS	1,377,205.52	1,377,205.52	0.00	---	0.00	106.42	ML	18,219.00	PERSONA
2001EA028615101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO KM 0+500 AL KM 1+000 . EN LA LOCALIDAD ISLA MORELOS	0167 EJIDO ISLA MORELOS	3,267,035.28	3,267,035.28	0.00	---	50.38	3,250.00	M2	300.00	PERSONA
2001EA011614101090	011 PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO 0+000 AL 0+198.04 (BARRIO SANTA CRUZ)	0095 BARRIO SANTA CRUZ	2,002,958.18	2,002,958.18	0.00	---	76.99	1,550.08	METRO CUADRADO	18,219.00	PERSONA
2001EA062614101090	PAV. CON CONCRETO MIXTO DE 115.00 M BARRIO JUAN SABINES	0001 CABECERA MUNICIPAL	939,625.27	939,625.27	0.00	---	0.00	115.00	M	18,249.00	PERSONA
2001EA063615101090	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD LAS BRISAS	0075 EJIDO LAS BRISAS	2,854,247.48	2,854,247.48	0.00	---	0.00	1,547.16	M	1,549.00	PERSONA
2001EA041615101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN UNION PIJJIAPAN	0135 UNION PIJJIAPAN	1,952,453.65	1,952,453.65	0.00	---	81.35	676.99	M2	238.00	PERSONA
2001EA025614101090	025 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (LOC. EL CARMEN)	0006 EJIDO EL CARMEN	2,499,999.98	2,499,999.98	0.00	---	0.00	1,394.75	METRO CUADRADO	1,412.00	PERSONA

Municipio de : PIJJIAPAN

AFFPOA

14-nov.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 5 de 15

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001EA050615101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,549,853.10	1,549,853.10	0.00	---	96.77	700.00	M2	18,219.00	PERSONA
2001EA027615101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. DEL KM. 0+000 AL KM 0+500 EN LA LOCALIDAD ISLA MORELOS	0167 EJIDO ISLA MORELOS	3,267,035.28	3,267,035.28	0.00	---	50.38	3,250.00	M2	300.00	PERSONA
2001EA005615101090	005 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA OCTAVA AV. NORTE PONIENTE ENTRE LA QUINTA CALLE NORTE PONIENTE Y LA PONIENTE NORTE ENTRE CARRETERA FEDERAL ARRIAGA TAPACHULA Y LA OCTAVA AV NORTE PONIENTE (BARRIO EL ARENAL)	0052 BARRIO EL ARENAL	2,282,447.84	2,282,447.84	0.00	---	60.99	346.00	METRO LINEAL	140.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			25,533,359.45	25,533,359.45	0.00						
35	PARQUE PÚBLICO										
3501EA023614101090	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO GENARO CHAU ORDOÑEZ 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL ALFARO	0263 BARRIO DR. RAFAEL ALFARO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	6,993.00	PERSONA
3505EA021614301090	EQUIPAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL IGNACIO ALLENDE	0075 EJIDO LAS BRISAS	614,049.18	614,049.18	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	1,549.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,114,049.18	2,114,049.18	0.00						
36	CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS										
3605EA057614301090	057 MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL (CABECERA MUNICIPAL PIJJIAPAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
3605EA060614301090	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL 2DA. ETAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	260,000.00	260,000.00	0.00	---	89.89	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			460,000.00	460,000.00	0.00						
41	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO										
4101EA008614101090	CONSTRUCCION DEL DOMO DE 18.00 X 32.00 Y CANCHA EN LA LOCALIDAD SANTA VIRGINIA	0072 EJIDO SANTA VIRGINIA	2,776,608.40	2,776,608.40	0.00	---	0.00	1.00	DOMO	6,993.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,776,608.40	2,776,608.40	0.00						
65	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS										
6501EA053612101090	053 CONSTRUCCION DE DOMO (LOC. LA ESMERALDA)	0252 RANCHERIA LA ESMERALDA	1,842,757.92	1,842,757.92	0.00	---	0.00	1.00	PZA	888.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,842,757.92	1,842,757.92	0.00						

Municipio de : PIJIJAPAN

AFFPOA

14-nov.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 6 de 15

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa			42,023,571.34	42,023,571.34	0.00						
VI VIVIENDA											
18 ELECTRIFICACIÓN RURAL											
1802EA026614401090	AMPLIACION DE LA LINEA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO ARBOLEDAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	930,279.70	930,279.70	0.00	---	75.80	12.00	POSTE	28.00	VIVIENDA
1801EA048614101090	048 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BOULEVARD (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,831,820.33	1,831,820.33	0.00	---	0.00	1.00	PZA	18,219.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,762,100.03	2,762,100.03	0.00						
Sub Total por Programa			2,762,100.03	2,762,100.03	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			57,345,790.65	57,345,790.65	0.00						
EC FAISMUN REFRENDOS											
VI VIVIENDA											
18 ELECTRIFICACIÓN RURAL											
1802300056144010900	005 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, RIA LAS MERCEDES	0129 RANCHERIA LAS MERCEDES	75,400.01	75,400.01	0.00	---	0.00	1.00	RED ELECTRICA	100.00	VIVIENDA
Sub Total por Subprograma			75,400.01	75,400.01	0.00						
Sub Total por Programa			75,400.01	75,400.01	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			75,400.01	75,400.01	0.00						
FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS											
2001FA017392201090	017 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	43,200.00	43,200.00	0.00	---	50.00	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
2002FA010392201090	010 PAGO DE DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	717,400.00	717,400.00	0.00	---	50.00	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			760,600.00	760,600.00	0.00						

Municipio de : PIJIJAPAN

AFFPOA

14-nov.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 7 de 15

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

760,600.00 760,600.00 0.00

PP SEGURIDAD PÚBLICA

01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA

0102FA003132202010	003 PAGO DE SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,350,084.83	1,350,084.83	0.00	---	0.00	109.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0102FA003113402010	003 PAGO DE SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,800,678.60	10,800,678.60	0.00	---	54.25	109.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0102FA003398102010	003 PAGO DE SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	257,596.18	257,596.18	0.00	---	32.64	109.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

12,408,359.61 12,408,359.61 0.00

03 INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICI

0306FA011355102010	011 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	45.01	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0306FA011261102010	011 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,552,801.98	1,552,801.98	0.00	---	69.62	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0306FA011296102010	011 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

2,352,801.98 2,352,801.98 0.00

07 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN

0713FA008338101090	008 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	662,755.43	662,755.43	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	--------	------	------	-----------	---------

Sub Total por Subprograma

662,755.43 662,755.43 0.00

Sub Total por Programa

15,423,917.02 15,423,917.02 0.00

PR PROCESOS DE RECUPERACIÓN

01 PROCESOS DE RECUPERACIÓN

0102FA013261102010	013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADES DE LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	728,398.15	728,398.15	0.00	---	54.92	30,550.33	LITRO	18,219.00	PERSONA
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	-----------	-------	-----------	---------

Sub Total por Subprograma

728,398.15 728,398.15 0.00

Sub Total por Programa

728,398.15 728,398.15 0.00

Municipio de : PIJIJAPAN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

AFFPOA

14-nov.-24

Pág. 8 de 15

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

02 SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE BARRANCAS

0200FA025614101090	025 DISEÑO DE EMISORAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	345,032.96	345,032.96	0.00	--	89.01	1.00	LOTE	28,593.00	PERSONA
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	----	-------	------	------	-----------	---------

Sub Total por Subprograma

345,032.96 345,032.96 0.00

07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA

0701FA004296102020	004 EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	217,686.48	217,686.48	0.00	--	45.92	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0701FA004541102020	004 EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0702FA002132202020	002 PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	330,161.84	330,161.84	0.00	--	0.00	38.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0702FA002113402020	002 PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,641,294.68	2,641,294.68	0.00	--	70.26	38.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0702FA002398102020	002 PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	62,994.87	62,994.87	0.00	--	44.30	38.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

3,502,137.87 3,502,137.87 0.00

Sub Total por Programa

3,847,170.83 3,847,170.83 0.00

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

0101FA012113402010	012 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,840,720.00	3,840,720.00	0.00	--	67.23	46.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0101FA012398102010	012 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	91,601.17	91,601.17	0.00	--	44.81	46.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0101FA012132202010	012 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	480,090.00	480,090.00	0.00	--	0.00	46.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

4,412,411.17 4,412,411.17 0.00

02 REDUCCIÓN DE RIESGOS

0203FA015296102010	015 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	236,178.00	236,178.00	0.00	--	1.39	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	----	------	------	------	-----------	---------

Municipio de : PIJIJAPAN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0203FA015355102010	015 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	160,937.05	160,937.05	0.00	--	60.53	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0203FA014511102010	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,000.00	8,000.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0203FA014253102010	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,200.00	14,200.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0203FA014519102010	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,000.00	22,000.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0203FA014355102010	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0203FA014251102010	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,393.67	7,393.67	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0203FA014272102010	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	603,911.80	603,911.80	0.00	--	96.13	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0203FA014515102010	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0203FA014254102010	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0203FA014291102010	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	230,303.05	230,303.05	0.00	--	98.88	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
0203FA014275102010	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	93,006.48	93,006.48	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	18,219.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,375,930.05	1,375,930.05	0.00						
Sub Total por Programa			5,788,341.22	5,788,341.22	0.00						
SA SALUD											
05 OPERACIÓN DE UNIDADES DE SALUD											
0500FA018132202090	018 PAGO DE SUELDO DE MEDICO DE SALUD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	42,596.67	42,596.67	0.00	--	0.00	1.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0500FA018113402090	018 PAGO DE SUELDO DE MEDICO DE SALUD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	340,773.36	340,773.36	0.00	--	66.67	1.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
0500FA018398102090	018 PAGO DE SUELDO DE MEDICO DE SALUD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,127.44	8,127.44	0.00	--	44.44	1.00	PERSONA	18,219.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			391,497.47	391,497.47	0.00						
Sub Total por Programa			391,497.47	391,497.47	0.00						
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA											
01 DESAYUNOS ESCOLARES											
0100FA020443101090	020 DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 50 CENTROS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,437,099.70	4,437,099.70	0.00	--	54.73	50.00	ESCUELA	18,219.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			4,437,099.70	4,437,099.70	0.00						

Municipio de : PIJJIAPAN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

AFFPOA

14-nov.-24

Pág. 10 de 15

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

4,437,099.70 4,437,099.70 0.00

SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

06 APOYO A PERSONAS C/CAPACIDADES DIFERENTES O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

0600FA009441101090	009 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS VULNERABLES	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,714,542.03	1,714,542.03	0.00	---	100.00	124.00	PERSONA	124.00	PERSONA
0600FA028441101090	028 APOYO A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	0002 VARIAS LOCALIDADES	192,500.00	192,500.00	0.00	---	100.00	64.00	PERSONA	64.00	PERSONA
0600FA022441101090	022 ENTREGA DE LAMINAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	---	100.00	2,820.00	PZA	250.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

2,507,042.03 2,507,042.03 0.00

Sub Total por Programa

2,507,042.03 2,507,042.03 0.00

SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL

04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

0401FA001132202140	001 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO COAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	157,290.00	157,290.00	0.00	---	0.00	12.00	PERSONA	12.00	PERSONA
0401FA001113402140	001 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO COAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,258,320.00	1,258,320.00	0.00	---	75.00	12.00	PERSONA	12.00	PERSONA
0401FA001398102140	001 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO COAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,010.93	30,010.93	0.00	---	44.44	12.00	PERSONA	12.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

1,445,620.93 1,445,620.93 0.00

Sub Total por Programa

1,445,620.93 1,445,620.93 0.00

TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

01 FOMENTO AGRÍCOLA

0100FA024441101090	024 ENTREGA DE SEMILLA DE MAIZ A PRODUCTORES AGRICOLAS DE PIJJIAPAN CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1,000.00	PZA	500.00	PERSONA
01000FA05441101090	005 ENTREGA DE SEMILLA DE MAIZ A PRODUCTORES AGRICOLAS DE PIJJIAPAN CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	---	100.00	1,000.00	PZA	500.00	PERSONA
01000FA06441101090	006 ENTREGA DE AVES DE TRASPATIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	530,000.00	530,000.00	0.00	---	100.00	15,000.00	PZA	500.00	PERSONA
0100FA019441101090	FA-019 SEGUNDA ETAPA DE ENTREGA DE AVES DE TRASPATIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	100.00	100.00	PERSONA	100.00	PERSONA

Municipio de : PIJIJAPAN

AFFPOA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

14-nov.-24

Pág. 11 de 15

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0100FA023441101090	023 ENTREGA DE SILO DE MAIZ A PRODUCTORES GANADEROS DE PIJIJAPAN, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	--	100.00	4,000.00	PZA	330.00	PERSONA
0100FA021441101090	021 ENTREGA DE GALLINAS PONEDORAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	270,000.00	270,000.00	0.00	---	100.00	1,500.00	PZA	250.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			3,050,000.00	3,050,000.00	0.00						
06 APOYO A PRODUCTORES ACUÍCOLAS Y PESQUEROS											
0600FA026441101090	026 FOMENTO A LA PRODUCCION PESQUERA	0001 CABECERA MUNICIPAL	222,596.00	222,596.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	417.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			222,596.00	222,596.00	0.00						
07 FINANCIAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD											
0700FA030441101090	030 APOYO ECONOMICO A PERSONAS PARA PROGRAMA OPERATIVO DE PLAGAS EN EL MUNICIPIO DE PIJIJAPAN	0002 VARIAS LOCALIDADES	21,600.00	21,600.00	0.00	---	100.00	3.00	PROYECTO	18,219.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			21,600.00	21,600.00	0.00						
Sub Total por Programa			3,294,196.00	3,294,196.00	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
11 INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS											
11010FA24612101090	024 CONSTRUCCION DE CASA DE SISTEMAS DE WATER MISSION (PUENTE MARGARITAS)	0173 PUENTE MARGARITAS	337,146.30	337,146.30	0.00	---	0.00	1.00	PZA	150.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			337,146.30	337,146.30	0.00						
20 PAVIMENTACIÓN											
2001FA027614101090	027 PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO	0046 NUEVO MILENIO SANTA CRUZ LA CENTRAL	933,852.55	933,852.55	0.00	---	93.51	480.26	METRO CUADRADO	250.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			933,852.55	933,852.55	0.00						
Sub Total por Programa			1,270,998.85	1,270,998.85	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			39,894,882.20	39,894,882.20	0.00						

FC FORTAMUNDF REFRENDOS

UR URBANIZACIÓN

Municipio de : PIJIJAPAN

AFFPOA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

14-nov.-24

Pág. 12 de 15

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

09	CALLE										
0901000036153010900	064 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO E.C	0042 RANCHERIA LAS COACHES*	67,372.07	67,372.07	0.00	---	0.00	3.70 KILOMETRO	300.00	PERSONA	
Sub Total por Subprograma			67,372.07	67,372.07	0.00						
Sub Total por Programa			67,372.07	67,372.07	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			67,372.07	67,372.07	0.00						

GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS										
0102GA003312101090	003 GASTOS DE OPERACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION Y CUIDADOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES (NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	1.00 LOTE	600.00	PERSONA	
0102GA0033113401090	003 GASTOS DE OPERACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION Y CUIDADOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES (NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,221,853.60	5,221,853.60	0.00	---	70.00	1.00 LOTE	600.00	PERSONA	
0102GA003317101090	003 GASTOS DE OPERACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION Y CUIDADOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES (NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,000.00	14,000.00	0.00	---	0.00	1.00 LOTE	600.00	PERSONA	
0102GA003311101090	003 GASTOS DE OPERACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION Y CUIDADOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES (NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00 LOTE	600.00	PERSONA	
0102GA003313101090	003 GASTOS DE OPERACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION Y CUIDADOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES (NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,000.00	24,000.00	0.00	---	0.00	1.00 LOTE	600.00	PERSONA	
Sub Total por Subprograma			5,609,853.60	5,609,853.60	0.00						
Sub Total por Programa			5,609,853.60	5,609,853.60	0.00						

Municipio de : PIJIJAPAN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

AFFPOA

14-nov.-24

Pág. 13 de 15

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10 ESTANCIAS O CASAS DE DIA PARA ADULTOS MAYORES

1003GA001223101090	001 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y/O FORTALECIMIENTO DE LA MISMA EN CAS Y/O ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	600.00	PERSONA
1003GA001357201090	001 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y/O FORTALECIMIENTO DE LA MISMA EN CAS Y/O ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	600.00	PERSONA
1003GA002221101090	002 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,230,146.40	2,230,146.40	0.00	---	37.94	1.00	PROYECTO	600.00	PERSONA
1003GA002253101090	002 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	460,000.00	460,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	600.00	PERSONA
1003GA002275101090	002 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	160,000.00	160,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	600.00	PERSONA
1003GA002217101090	002 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,000.00	80,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	600.00	PERSONA
1003GA002211101090	002 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	600.00	PERSONA
1003GA002216101090	002 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,000.00	430,000.00	0.00	---	43.02	1.00	PROYECTO	600.00	PERSONA
1003GA001254101090	001 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y/O FORTALECIMIENTO DE LA MISMA EN CAS Y/O ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	600.00	PERSONA
1003GA001351101090	001 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y/O FORTALECIMIENTO DE LA MISMA EN CAS Y/O ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	550,000.00	550,000.00	0.00	---	72.73	1.00	LOTE	600.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			4,390,146.40	4,390,146.40	0.00						
Sub Total por Programa			4,390,146.40	4,390,146.40	0.00						

TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES

04 FORTALECIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE GÉNERO

0400GA004372101090	GA004 INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES, IMPLEMENTANDO ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS PARA CONTRIBUIR EN EL ADELANTO Y BIENESTAR DE LAS MUJERES DE PIJIJAPAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500.00	1,500.00	0.00	---	0.00	9,592.00	PERSONA	9,592.00	PERSONA
--------------------	---	-------------------------	----------	----------	------	-----	------	----------	---------	----------	---------

Municipio de : PIJIJAPAN

AFFPOA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

14-nov.-24

Pág. 14 de 15

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0400GA004375101090	GA004 INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES, IMPLEMENTANDO ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS PARA CONTRIBUIR EN EL ADELANTO Y BIENESTAR DE LAS MUJERES DE PIJIJAPAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00	9,592.00	PERSONA	9,592.00	PERSONA
0400GA004334201090	GA004 INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES, IMPLEMENTANDO ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS PARA CONTRIBUIR EN EL ADELANTO Y BIENESTAR DE LAS MUJERES DE PIJIJAPAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	186,000.00	186,000.00	0.00	---	24.19	9,592.00	PERSONA	9,592.00	PERSONA
0400GA004315101090	GA004 INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES, IMPLEMENTANDO ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS PARA CONTRIBUIR EN EL ADELANTO Y BIENESTAR DE LAS MUJERES DE PIJIJAPAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	500.00	500.00	0.00	---	0.00	9,592.00	PERSONA	9,592.00	PERSONA
0400GA004294101090	GA004 INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES, IMPLEMENTANDO ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS PARA CONTRIBUIR EN EL ADELANTO Y BIENESTAR DE LAS MUJERES DE PIJIJAPAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00	9,592.00	PERSONA	9,592.00	PERSONA
0400GA004254101090	GA004 INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES, IMPLEMENTANDO ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS PARA CONTRIBUIR EN EL ADELANTO Y BIENESTAR DE LAS MUJERES DE PIJIJAPAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00	9,592.00	PERSONA	9,592.00	PERSONA
0400GA004261101090	GA004 INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES, IMPLEMENTANDO ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS PARA CONTRIBUIR EN EL ADELANTO Y BIENESTAR DE LAS MUJERES DE PIJIJAPAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000.00	2,000.00	0.00	---	0.00	9,592.00	PERSONA	9,592.00	PERSONA
0400GA004212101090	GA004 INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES, IMPLEMENTANDO ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS PARA CONTRIBUIR EN EL ADELANTO Y BIENESTAR DE LAS MUJERES DE PIJIJAPAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000.00	2,000.00	0.00	---	0.00	9,592.00	PERSONA	9,592.00	PERSONA

Municipio de : PIJJIAPAN

AFFPOA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

14-nov.-24

Pág. 15 de 15

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0400GA004211101090	GA004 INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES, IMPLEMENTANDO ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS PARA CONTRIBUIR EN EL ADELANTO Y BIENESTAR DE LAS MUJERES DE PIJJIAPAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,000.00	3,000.00	0.00	--	0.00	9,592.00	PERSONA	9,592.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			200,000.00	200,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			200,000.00	200,000.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			10,200,000.00	10,200,000.00	0.00						
Total General			110,810,311.88	110,810,311.88	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN

FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ARCHILA

GABRIELA LARA ORTIZ

ISAAC CORTES GARCIA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE